

Medialuna Catapilco

Informe n° 6 Noviembre 2023

Siguen los trabajos en las pesebreras a pesar que siguen faltando varios por terminar en la Medialuna que se realizaran luego cuando estén los maestros más desocupados, para finiquitarlos tenemos que realizar las siguientes reparaciones y faenas por completar, ellas son:

1.- Terminar de pintar con azarcón todas las estructuras metálicas que soportan las tribunas para el público ya que ellas están con un pequeño grado de oxidación y así parar esta anomalía para que el tiempo no las deteriore más.


2.- Corregir el nivel del piso con una motoniveladora y esparcir adecuadamente la arena existente para que quede una capa uniforme y pareja como debe ser.

3.- Readecuar los corrales de acuerdo a diseño conversado con el señor Rubén Jerez y trazarlos para corregir la manga del Toril dejándola adecuada en longitud y ancho al reglamento vigente de la Federación del Rodeo, hoy no cumplen con el reglamento.

4.- Definir si se terminara el tramo de tribuna que falta sobre el acceso a la medialuna ya que según información de Patricio Romero estaban las estructuras metálicas para realizarlas y solo faltaba la mano de obra para hacerlas.

Las atajadas se terminaron de acuerdo al reglamento de la Federación del Rodeo Chileno, ya que las anteriores fueron provisionas y no cumplían con las medidas adecuadas. Se construyeron y quedaron en perfectas condiciones, un muy buen trabajo.

Se está estudiando como diseñar tanto la mantención y manejo para desarrollar un plan de arborización, riegos caminos de accesos y además adecuar sistema de alcantarillado agua (riego) y luz que ya está en funcionamiento. Hay que considerar la construcción de una pequeña vivienda para el trabajador y cuidador. También la construcción de un quincho con servicio básicos que preste utilidad o sea usado por la comunidad o quien autorice el señor Alcalde, para desarrollar estas ideas es indispensable tener un plano con zonificaciones aprobado por Secplac o DOM.


Sergio Covarrubias Vergara

Constructor Civil U. C.

